

Herinrichting Heerweg – Kleefstraat e.o. te Echt

Presentatie bewonersavond gedeelte Heerweg e.o.

Dinsdag 21 mei 2019



Inhoud

- ◀ Voorstellen projectteam
- ◀ Het project 'Herinrichting Heerweg - Kleefstraat e.o.'
- ◀ Planning (globaal)
- ◀ Bereikbaarheid
- ◀ Bouwkundige vooropname
- ◀ Communicatie
- ◀ Vragenronde (aan tafel)



Even voorstellen

Namens gemeente Echt-Susteren zijn aanwezig:

- ◀ Peter Ruijten Wethouder (gemeente)
- ◀ Peter Kempkens Projectleider (gemeente)
- ◀ Jean Pierre Wertz Directie en toezicht (Geonius)
- ◀ Jeroen Gehlen Contactpersoon (gemeente)

Namens BLM Wegenbouw zijn aanwezig:

- ◀ Eugene Loeffen Projectleider
- ◀ Richard Bastings Werkvoorbereider
- ◀ Ralph Peerbooms Uitvoerder
- ◀ Christian Reuls Omgevingsmanager




Het project - aanleiding

- ◀ Noodzakelijk onderhoud aan de verhardingen, riolering en groenvoorzieningen;
- ◀ Een verbeterde inrichting in het kader van duurzaam veilig / 30 km;
- ◀ Verbeterde duurzaamheid:
 - ◀ openbare verlichting vervangen door energiezuinige LED-verlichting.
 - ◀ Daarnaast wordt het regenwater van de wegverharding afgekoppeld van het vuilwaterriool.



Het project - locatie




Het project – planning en fasering

Kerkveldsweg Oost en Heerweg

Begin juni t/m medio september 2019




Het project – planning en fasering



Het project – planning en fasering

Dr. Poelsplein, Burg.
Meuwissenstraat en
Kerkveldsweg Oost
Medio september t/m eind oktober
2019



Het project – planning en fasering

Kerkveldsweg Oost en Heerweg

Begin juni t/m medio september 2019

Dr. Poelsplein, Burg. Meuwissenstraat en Kerkveldsweg Oost

Medio september t/m eind oktober 2019

Kerkveldsweg Oost

Burg. Meuwissenstraat

Dr. Poelsplein

Bosstraat

Heerweg

Heerweg

Medio augustus t/m eind oktober 2019



De tekening kan na de presentatie op groot formaat worden bekeken.

Het project - werkzaamheden

- ◀ Werkzaamheden nutsbedrijven
- ◀ Bouwkundige vooropname
- ◀ Opbreek- en opruimwerk
- ◀ Grondwerk
- ◀ Rioleringswerkzaamheden/infiltratieriool
- ◀ Funderingswerk
- ◀ Elementenverharding incl. opsluitingen
- ◀ Asfalteringswerkzaamheden
- ◀ Planten bomen/beplanting



Werkzaamheden Nutsbedrijven

Op dit moment in uitvoering:

◀ Kabel en leiding werkzaamheden door Nutsbedrijven

Gelijktijdig met de werkzaamheden van BLM:

◀ Werkzaamheden aan openbare verlichting



Bereikbaarheid

- ◀ Tijdens de werkzaamheden is de weg tijdelijk niet beschikbaar voor auto's;
- ◀ Woningen te voet en per fiets bereikbaar;
- ◀ Parkeren tijdens de werkzaamheden dient op een andere plek in de wijk plaats te vinden;
 - ◀ Bijvoorbeeld, aan de parkeerplaats aan het woonbegeleidingscentrum PSW (Heerweg)
- ◀ Om de veiligheid te waarborgen, stemmen we deze werkzaamheden af met hulpdiensten;



Communicatie



Contactpersoon



Bewonersbrief



Website gemeente Echt-Susteren



Ketenpark aan de Heerweg



Tot slot,.... hinder of overlast?

- ◀ Wij werken op normale werktijden (van 7:00 tot 17:00)
- ◀ Huisvuilcontainers worden opgehaald en teruggeplaatst
 - !! Uw container graag vóór 7:00 uur plaatsen en voorzien van een huisnummer !!
- ◀ Bent u minder valide of slecht ter been? Neem dan contact op, wij leveren maatwerk om toegankelijkheid te waarborgen.

Hinder valt bij wegenbouw werkzaamheden niet te vermijden.
Wij vertrouwen op uw begrip en kijken uit naar een prettige samenwerking.



Vragen ..

Contactpersoon

Jeroen Gehlen
J.Gehlen@Echt-Susteren.nl
0475-478478

